



Ilmatiiviysmittaus

Asiakkaan tarkastuslista ennen mittausta

Seinien höyrynsulku on kiinnitetty kaikkialta ja saumat ovat tiivistetty

Pesuhuoneen, saunan ja teknisen tilan höyrynsulku ja vesieriste on valmis ja yhtenäinen talon höyrynsulun kanssa

Kiviulkoseinät ovat tasoitettu sisäpinnasta

Yläpohjan höyrynsulku on kiinnitetty ja tiivistetty kauttaaltaan ulkoseinien höyrynsulkuun

Alapohja ja ulkoseinien höyrynsulku on tiivistetty toisiinsa kauttaaltaan

Ulko-ovet ja ikkunat ovat tiivistetty runkoon ja säädetty tiiviiksi

Kaikki talon läpi menevät läpiviennit ovat tiivistetty
Tässä yleisimmät:

Ilmanvaihtoputket

Liesituulettimen putki

Vesi ja viemäri putket

Savupiippu (piippu pitää olla myös rapattu)

Sähköjohdot ja putket

Tulisijan mahdollisen korvausilmaputken selvittäminen

Ulkoseinien vieressä pitää olla vapaata tilaa mahdollisten vuotojen paikantamista varten.

Tarkasta huolellisesti yläpuolella oleva lista. Mittausta ei voida suorittaa tai tulos heikkenee huomattavasti jos listan kohteita ei ole käyty huolellisesti läpi.

Varaa mittaukseen aikaa n. 3-4 tuntia.